Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)
08.10.2024.
(datums)

Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.40900004565
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Institūta iela 34A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu novads, LV-2130
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/1151

2024.gada 2.oktobrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)
(pārbaudes datums (-i))

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors virsleitnants Kristaps Možeiks
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" vadītājai Leldei Sturmei un saimniecības daļas vadītājai Nataļjai Čerdincevai
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" ēkas telpu un teritorijas, Institūta ielā 34A, Ulbrokā, Stopiņu pag., Ropažu novadā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1	2	3	4
	Jaunais korpuss		
1.	Objekta automātiskajā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmā (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) veiktas darbības, kas ietekmē Ugunsaizsardzības sistēmas darbspēju un to funkciju izpildi, bet tieši, Ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtā (panelī) *"NAC daļā"* uzstādīta pretestība – rezistors.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 139.1.apakšpunkts.	30.12.2024.
2.	Objektā, pretī apkopējas kabinetam, Ugunsaizsardzības sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nedarbojas Ugunsaizsardzības sistēmas skaņas ierīce (sirēna).	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	30.12.2024.
3.	Objektā, virs halles, Ugunsaizsardzības sistēmas ugunsgrēka detektors aizsegts ar aizsargvāku.	Ugunsdrošības noteikumu 139.1.apakšpunkts.	11.10.2024.
4.	Objekta elektrosadales telpā neblīvās vietas (inženiertīklu šķērsojuma vietu spraugas) nav aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža.	Ugunsdrošības noteikumu 12.punkts.	30.12.2024.
	Vecais korpuss		
5.	Objektā Ugunsaizsardzības sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nedarbojas ierīces Nr. "R15-1", "R.8.1", "R6.6", "D.6.6" un ugunsgrēka detektori 8.zonā (*pamatojums: ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāla 2024.gada 30.septembra ieraksts*).	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	30.12.2024.
6.	Objektā, pie sargu istabas, Ugunsaizsardzības sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nedarbojas Ugunsaizsardzības sistēmas skaņas ierīce (sirēna).	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	30.12.2024.
7.	Objekta grupiņā Nr.7 Ugunsaizsardzības sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nedarbojas Ugunsaizsardzības sistēmas skaņas ierīce (sirēna).	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	30.12.2024.
8.	Objekta grupiņā Nr.8 Ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes ierīču skaņas intensitātes līmenis nav vismaz 65dB, kas ugunsgrēka gadījumā var apgrūtināt fizisku personu iespējas nekavējoties evakuēties, jo nav dzirdams skaņas signāls.	Ugunsdrošības noteikumu 169.punkts.	04.04.2025.
9.	Objekta grupiņā Nr.10 Ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes ierīču skaņas intensitātes līmenis nav vismaz 65dB, kas ugunsgrēka gadījumā var apgrūtināt fizisku personu iespējas nekavējoties evakuēties, jo nav dzirdams skaņas signāls.	Ugunsdrošības noteikumu 169.punkts.	04.04.2025.

10.	Objekta grupiņā Nr.12 Ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes ierīču skaņas intensitātes līmenis nav vismaz 65dB, kas ugunsgrēka gadījumā var apgrūtināt fizisku personu iespējas nekavējoties evakuēties, jo nav dzirdams skaņas signāls.	Ugunsdrošības noteikumu 169.punkts.	04.04.2025.
11.	Objektā, Ugunsaizsardzības sistēmas ugunsgrēka detektori grupiņā Nr.3 nav marķēti ar identifikācijas numuriem vai burtiem atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā" A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkta prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts.	15.11.2024.
12.	Objektā pie Ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) tiek uzglabāts nepilnīgs Ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts par veco korpusu.	Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts.	30.12.2024.
	Citi		
13.	Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas "PN2P", "PN2N", "PN1" tīrīšana.[1]	Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts.	30.05.2025.

[1]Ugunsdrošības noteikumu 92.punkts, 92.[1]punkts un 93. punkts.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedokļu un argumentu noskaidrošanai pārbaudes akta projekts tika nosūtīts objekta atbildīgajai personai uz e-pastu vaditaja@ulbroka-pienenite.lv. Pārbaudes akta 8.,9.,10.,13.punktā norādīto pārkāpumu novēršanas termiņš noteikts balstoties uz to, ka Objekta atbildīgā persona informēja, ka nepieciešami papildus finanšu līdzekļi, kas 2024.gada budžetā nav paredzēti. Atbildīgā persona pārkāpumiem un novēršanas termiņiem piekrīt. Viedoklis un argumenti tika noskaidroti un saskaņoti.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Kristaps Možeiks _____

(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

_____

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__.gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU