Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2020.gada 1.jūlijā
(datums)

Mārupes novada dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90000012827
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads LV-2167
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/516

2020.gada 3.jūnijā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants Rihards Šļihta
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Mārupes pamatskolas direktores vietniecei saimnieciskajos darbos Ingai Jātniecei
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Mārupes pamatskolas ēkas telpu un teritorijas Viskalnu ielā 7, Tīrainē, Mārupes novadā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2018.gada 19. aprīļa Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/512	1.;2.;3.;4.;5.; 6.;7.;8.;9.	nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1.	Objektā vairākas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas ir aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu, bet nav blīvi noregulētas.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk-ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts.	31.08.2020.
2.	Objekta 2019.gada 28.oktrobra tehniskā stāvokļa pārbaudes aktam nav pievienots grafiskais attēlojums, kurā norādīta pārbaudītā dūmvada, apkures iekārtas, ierīces un dabīgās ventilācijas kanāla atrašanās vieta objekta plānojumā.	Ugunsdrošības noteikumi 77.punkts.	
3.	Objekta C korpusa gaiteņa vidū nav apzīmētas ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3.zīmi.	Ugunsdrošības noteikumi 265.punkts.	
4.	Objekta gaitenī, kas savieno B un C korpusu, cilvēku evakuācijai paredzētās durvis ir aizkrautas ar dažādiem materiāliem, kas liedz atvērt durvis ātrāk par trim sekundēm vai citādi ierobežo to atvēršanu no iekšpuses.	Ugunsdrošības noteikumi 243.punkts.	
5.	Objekta C korpusā, automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma neiedarbojas iedarbojoties automātiskai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai.	Ugunsdrošības noteikumi 168.punkts.	
6.	Objekta A korpusā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīcēm vai to tuvumā, nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti, kā rezultātā nav nodrošināts Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" A.6.4.5. punkta prasības.	Ugunsdrošības noteikumi 5.punkts.	
	Aktam par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudes rezultātiem nav pievienotas fotogrāfijas, videoieraksti vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultāti.	Ugunsdrošības noteikumi 93.punkts.	

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
Nav iespējams noskaidrot viedokli, nosūtīts pa pastu

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde aicina
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam
Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Rihards Šļihta

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20___.gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU